

Etablere 1:64 splitter og D5G i nytt skap.
Legge G96 fix mellom nytt skap og
Telia-kum. Lyse ut kunder og skjete opp
en og en kunde.

Rydder opp i skap
og bytte fås.

Blåse G96 fra TK973290
opp til nytt 800 skap

Telia har ikke laget et grensesnitt for
BRL. 36 kunder kommer fra skap i
midten og resterende 20 kunder
kommer fra skap opppe. Hovedkabler
kommer fra kum ved siden av.

Dersom kunder fra Telia skap ikke
går innom Telia-kum må det graves
og legges fix inn til Telia skap også.

Sette opp nytt 800 skap rett utenfor
tomtegrense. grave og legge 2x14/10
rør fra skap inn til Telia-kum.

Grave og legge 6x14/10 rør fra
rørtamp til nytt skap (275m)

Punktgrave og finne frem
rørtamp, subbe 2 stk 3x12/10 rør
igjennom nåværende 2 stk 40mm
rør, deretter skjøte dette mot
6x14/10 rør som graves oppover.



1: 884
34 m

Graving
Telia
My Fiber